



2024年度专项债券项目绩效自评表

项目编号(地方政府债务管理系统)	45020016D000000043659							
项目名称	柳州职业技术学院新校区建设项目(二期)							
债券名称	2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(八期)							
项目单位	柳州职业技术大学							
项目单位主管部门	柳州市教育局							
项目性质	新建项目(√) 续建项目()							
开竣工及收益实现时间	开工时间	2017年1月	竣工时间	2026年6月	项目收益实现时间	2026年		
项目实施进度安排	教学实训楼2#,完成配套室外工程竣工验收;文体活动中心10#、图书馆11#,2024年装修收尾;产教融合创新中心7#、国际交流中心9#,完成基础施工,完成主体结构封顶;校门等室外工程,完成南校门、西校门建设,其他配套同步推进。							
项目资金来源及落实情况(万元)	资金来源		金额(万元)	利率(%)	占比(%)	其中:已到位金额	到位时间	存量融资抵押状况
	合计		87000	-		87000		无
	其中:财政拨款(含预算内基建资金等)	其中:中央	13000	-	14.94%	13000	2017年5月2500万元、2018年6月	






						2500万元、 2021年10 月6000万 元、2022 年6月 2000万元
	自治区		-			
	市财	7000	-	8.04%	7000	2017年 10月5000 万元、2018 年6月 1000万元、 2019年6 月1000万 元
专项债券资金		43000	3.7%、 3.52% 3.54%	49.43%	43000	2020年2 月13000 万元、2021 年10月 15000、 2021年12 月15000 万元
		21000	2.67%	24.14%	21000	本次(2024 年3月)
自有资金		3000	-	3.45%	3000	2017-2021 年



	非政府债券融资资金						
	其中：银行贷款						
	其他融资资金						
项目概况	建设地点	广西柳州市官塘大道西段东面，官塘大道16号，柳州职业技术学院新校区校园内。			建筑面积	272,849平方米	
	立项依据	《关于柳州职业技术学院新校区建设项目（二期）项目建议书的批复》（柳发改规划〔2016〕526号）					
	项目用途	建设完善柳州职业技术学院新校区各项功能，服务高等职业教育人才培养。					
	可行性和必要性	为完善柳州职业技术学院新校区各项功能，更好服务高技能人才培养；进一步提高柳州市职业教育整体发展水平，开展新校区（二期）建设。					
	实施（建设）内容	新建2栋教学实训楼（教学实训楼2#、教学楼4#）、2栋实训车间（实训车间5#、6#）、1栋行政办公及会议中心（产教融合创新中心7#）、1栋食堂（国际交流中心9#）、1栋风雨操场及学生活动中心（文体活动中心10#）、1栋图文信息中心（图书馆11#）、3栋宿舍楼（学生宿舍14#、15#、16#）、400米标准田径场、室外场地、校门，及地下室、供配电、给排水、道路及铺装、绿地、水域治理等配套设施。					
项目总体绩效目标	合理规范使用专项债券资金，完成柳州职业技术学院新校区建设项目（二期）建设，完善校区各项功能配套，提升学校办学能力。						
中期绩效目标（2024-2026年）	建设1栋教学实训楼（教学实训楼2#）、1栋行政办公及会议中心（产教融合创新中心7#）、1栋食堂（国际交流中心9#）、1栋风雨操场及学生活动中心（文体活动中心10#）、1栋图文信息中心（图书馆11#）、400米标准田径场、室外场地、校门，及地下室、供配电、给排水、道路及铺装、绿地、水域治理等配套设施；合理规范使用专项债券资金。						
自评得分（满分100分）	96		专项债券支出进度（10分）	6		按债券2年使用期，完成当年总量63%	债券实际到位时间较晚，为2024年11月；后续加快建设及债券使用。
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	产出指标	产出数量	新建建筑单	4	10	达成目标，按照批复的	无偏差





(60分。 其中产出 数量、质 量、时效 成本分别 为20分、 10分、10 分、20分)	产出质量	体数量(栋)			建设规模建设4栋		
		新增建筑面 积(平方米)	125000	10	达成目标,按审批通过的 施工图施工	无偏差	
		单体分项验 收合格率	100%	10	达成目标,根据施工计 划已完成单体分项验 收,合格率100%	无偏差	
		单体项目开 工率	100%	10	达成目标,已全部开工 建设,单体项目开工率 100%	无偏差	
		项目债券预 算成本(万 元)	21000	10	达成目标,学校及时、 足额下达经费至建设 部门。	无偏差	
效果指标 (20分。 其中经济 效益5分、 社会效益5 分、可持续 影响10 分)	产出成本	债券还本付 息率	100%	10	全部按时足额支付,无 违约记录。	无偏差	
		经济效益	学校实现教 育事业年收 入	≥1亿元	5	2024年学校实现事业 收入1.9亿元,达成预 期目标。	无偏差
		社会效益	开展技能扶 贫培训(人学 期)	60	5	2024年开展残疾人技 能扶贫培训127人	无偏差
社会公众 或服务对 象满意度	可持续影 响	学校在广西 职业教育中 的影响	优秀	10	学校2024年获教育部 批准升级为职业本科 院校,学校实力排全国 前50名,广西前2名。	无偏差	
		服务对象 满意度	本校师生满 意度	90%	10	经第三方评估2024年 我校师生满意度96.4%	无偏差





(10分)					
备注：“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2. “专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3. 定量指标得分：按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多(30%及以上)的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%。					

